

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

صفحة		كشف السداسي الثاني لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : سليانة		
.../...								البلدية : سليانة		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جوان إلى 30 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفه من 01 جوان إلى 30 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-06-2021 au 30-12-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
0	0	0	450,000	400,000		1,360,000	1,360,000		أ- المشاريع الجديدة لسنة 2022	
0	0	0	450,000	400,000		1,000,000	964,000		1- مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	0	150,000	100,000	0	250,000	250,000	2022	1 تهيئة وتجميل ساحتي السوق البلدي وساحة البريد	
0	0	0	200,000	100,000	0	300,000	264,000	2022	2 تهيئة وتجميل مناطق خضراء	
0	0	0	100,000	100,000		350,000	350,000	2022	3 تهيئة وتجميل شوارع البيئة والطيب المهيري	
0	0	0	0	100,000		100,000	100,000	2022	4 تعهد وصيانة الطرقات	
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات	
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
									7- البرامج الوطنية	
									1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
180,097	180,097	238,435	4,377,035	871,877	0	5,248,912	4,394,800		2.7 برامج أخرى	
376,381	376,381	352,915	4,377,035	871,877	376,381	5,248,912	4,394,800		ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	
0	0	200,000	590,000	200,000	0	790,000	810,000	2021	مشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز	
0	0	164,000	164,000	100,000	0	264,000	264,000	2021	تعهد وصيانة قصر البلدية قنباة قسم حالة مدنية بقصر البلدية	
0	0	0	100,000	100,000		200,000	200,000	2021	تهيئة وتجميل ساحتي السوق البلدي وساحة البريد	
0	0	0	50,000	36,000		86,000	86,000	2021	بناء سباح خارجي بالمركب الرياضي بسليانة	
0	0	300,000	400,000	300,000		700,000	700,000	2020	دراسات	
0	0	200,000	100,000	200,000		300,000	300,000	2020	تهيئة و تعبيد الطرقات	
0	0	350,000	150,000	350,000		500,000	500,000	2020	تعهد و تهيئة شبكة الانارة	
0	0	150,000	100,000	150,000		250,000	250,000	2020	تهيئة و تهيئة الطرقات بمناطق التوسع	
309,526	309,526	287,100	34,474	34,474	309,526	344,000	316,492	2019	تركيز الانارة العمومية بمناطق التوسع	
0	0	0	400,000	369,000	0	769,000	500,000	2019	1 تهيئة فضاء الحجز بالمستودع البلدي	
66,855	66,855	65,815	126,912	126,912	66,855	186,912	100,000	2019	2 بناء فضاء تجاري بالمستودع البلدي القديم -قسطا-	
0	0	0	1,930,743	249,257	0	2,180,000	1,340,000	2018	الدراسات	
36,365	36,365	36,365	7,635	40,000	36,365	36,365	44,000	2018	4 صيانة و توسعة السباح البلدي و بناء محطة تصفية به	
									3 تعهد و صيانة السوق البلدي	
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات	
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف السداسي الثاني لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021							الولاية : سليانة		
صفحة							البلدية : سليانة		
.../...									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جوان إلى 30 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جوان إلى 30 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-06-2021 au 30-12-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهاديب الأحياء الشعبية
									2.7 برامج أخرى
2,120,797	507,959	507,959	1,010,821	1,676,946	1,612,832	3,103,497	3,400,000		2.ب مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
2,227,033	619,857	619,857	1,006,567	1,229,137	1,824,630	3,053,767	3,070,607		1- مشاريع ذات صيغة محلية
1,481,777	402,403	402,403	923,760	1,146,330	1,079,374	2,225,704	2,200,000	2017	1 إنشاء المركب الشباني
745,256	217,454	217,454	82,807	82,807	745,256	828,063	870,607	2017	3 تعبيد الطرقات
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهاديب الأحياء الشعبية
									2.7 برامج أخرى
2,300,894	688,056	746,394	4,827,035	2,508,823	1,612,832	9,712,409	8,564,000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2022 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : .....

القاضي البلدي

التاريخ : .....

رئيس البلدية